



INFORME FINAL

LLEI DE BARRIS



Ajuntament de L'Hospitalet



Comissió d'entitats
Collblanc-la Torrassa



Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques

Índex

O. Introducció

1. Característiques del projecte

1.1 Antecedents

1.2 Objectius

1.3 Àmbit d'actuació

1.4 Contingut

2. Procés d'execució

2.1 Organització. Model d'intervenció

2.2 Participació

2.3 Difusió

2.4 Temporalitat

2.5 Modificacions

2.6 Execució pressupostària i justificacions

3. Resultats de l'Avaluació del Pla

3.1 Avaluació del projectes

3.2 Impacte en el territori

3.3 Capitalització de l'experiència

4. Valoració final

4.1 Valoració Ajuntament

4.2 Valoració Comissió Entitats

5. Proposta de continuïtat

0. INTRODUCCIÓ

Aquest informe s'emet un cop finalitzades les actuacions previstes en el Pla Integral de Collblanc i la Torrassa, finançades per la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, de la Generalitat de Catalunya. Aquesta Llei i el Reglament que la desenvolupa té establert la elaboració d'un informe final d'avaluació dels projectes, de la seva execució, així com de la valoració dels resultats obtinguts en relació amb els objectius proposats.

En el primer apartat parlem de les característiques del projecte: els seus inicis, la necessitat d'elaborar un Pla Integral en el territori, els participants en la elaboració, així com els seus objectius fonamentals, l'àmbit d'actuació i el seu contingut.

En el segon apartat, fem esment del procés d'execució del Pla : l'organització municipal per executar-lo, la participació del món associatiu i les eines de control i seguiment. També s'expliquen les modificacions sorgides, la seva execució temporal, i el resultat pressupostari i la seva justificació.

En el tercer apartat , es descriu l'avaluació que s'ha portat a terme dels diferents projectes, així com de l'impacte que ha suposat l'execució del Pla Integral en el territori i en la gent que l'habita.

Finalment, es fa una valoració del que ha suposat l'execució d'un Pla d'aquestes característiques en l'àmbit del Districte II de la ciutat de l'Hospitalet, format pels barris de Collblanc i la Torrassa. De les conclusions , n'ha de sortir una reflexió que tingui un sentit pràctic per a totes aquelles persones que des de diferents àmbits han col·laborat en l'execució del Pla, i ens ha de servir per futures intervencions en aquest Districte, a la ciutat de l'Hospitalet i per extensió a la resta de Catalunya.

En l'últim apartat es detalla la proposta de continuïtat que es presentarà d'acord amb allò que estableix l'Ordre de 18 de febrer de 2010 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya . En aquesta proposta es fa una exposició de les actuacions encaminades a pal·liar les mancances existents en el Territori , i que es presentarà a la convocatòria de l'any 2010.

1. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE

1.1 ANTECEDENTS

Els factors que es troben en l'origen de la decisió d'intervenir en aquest barris són diversos:

Fruit d'un procés de reflexió sobre la realitat i el futur de Collblanc i la Torrassa, un conjunt d'entitats d'aquests barris, constituïts en la Comissió d'Entitats de Collblanc i la Torrassa, es van dirigir a l'ajuntament, el febrer de 1999, plantejant l'endegament d'un pla que donés un impuls positiu als seus barris a partir d'un document on expressaven el resultat dels seus treballs.

La constatació d'una realitat existent com a conseqüència de la total absència d'una racionalitat en la planificació i el creixement dels barris de Collblanc i la Torrassa, la qual cosa dóna origen a una tipologia constructiva molt determinada que plantejava la necessitat d'abordar actuacions que milloressin les condicions de vida dels diferents grups de població i les diferents dimensions de la realitat: educativa, econòmica, d'habitatges, sociocultural, urbanística, assistencial, etc.

La decisió del Govern municipal d'iniciar una actuació integral que sumés recursos propis i d'altres administracions, amb l'objecte d'incidir en la qualitat de vida de la població d'aquests barris, partint de la idea bàsica del consens en les actuacions que s'han de realitzar.

El Pla ha pretès ser una intervenció que afavoreixi el protagonisme dels veïns, la seva participació i autoorganització per la solució dels problemes de la comunitat, cercant noves formes de relació amb l'Administració local.

FASES DEL PROCÉS I ACTORS QUE INTERVENEN

1. Demanda ciutadana d'intervenció dirigida a l'Ajuntament realitzada pels representants de les entitats, agrupades en la Comissió d'Entitats del Districte.
2. Constitució d'un equip tècnic multidisciplinari i creació d'una estructura de coordinació i direcció per part de l'Alcaldia.
3. Elaboració del diagnòstic i detecció de necessitats, amb la participació dels professionals i tècnics del conjunt de les àrees de l'Ajuntament.
4. Consens i periodització de necessitats amb la participació de la Comissió d'Entitats, Alcaldia i Direcció del Pla.
5. Elaboració de les propostes d'actuació realitzada per l'equip tècnic i anàlisis de viabilitat.
6. Debat, prioritització i selecció de les actuacions que han de conformar el Pla Integral de Collblanc i la Torrassa, amb la intervenció de la Comissió d'Entitats, la Alcaldia i Direcció del Pla.
7. Protocol d'acord entre l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i la Comissió d'entitats de Collblanc i la Torrassa per el Pla Integral de Collblanc i la Torrassa.
8. Aprovació del Pla Integral per part de Ple de l'Ajuntament

1.2 OBJECTIUS

L' objectiu general del Pla Integral de Collblanc i la Torrassa va ser la revitalització del teixit urbà, social i econòmic, la millora de la qualitat de vida dels residents, la optimització dels recursos humans i econòmics que l'ajuntament destinava a aquest territori, l'establiment d'un marc de col·laboració i participació ciutadana i reclamar la implicació i el compromís dels diferents nivells de la administració per tal que exerceixin les seves competències en el territori.

El PICT es va definir sobre els següents objectius:

- Entorn urbà de qualitat.
- Parc residencial en bones condicions d'habitabilitat i adequat a les necessitats dels residents.
- Espai cohesionat, plural, participatiu i socialment equilibrat que incidis positivament en el benestar de les persones.
- Sistema educatiu de qualitat que garantís un elevat rendiment escolar del alumnes.
- Millora de la competitivitat econòmica del territori.
- Potenciar la co - decisió en el procés de transformació integral del territori
- Estructura demogràfica més equilibrada
- Millora de la qualitat de vida de la població infantil i de les seves famílies
- Augment de les oportunitats d'integració laboral de col·lectius amb dificultats especials
- Millorar la qualitat de vida de les persones grans que es troben en situació de vulnerabilitat
- Millorar les condicions de vida del immigrants estrangers i disminuir les dificultats d'adaptació derivades del procés migratori.

1.3 ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació del Pla ha estat el Districte II, amb una superfície de 0.97 Km² , situat al nord-est de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat i format pels barris de Collblanc i la Torrassa. En el conjunt de la ciutat, les densitats més elevades d'habitants i d'habitatges es concentren en la part nord de l'Hospitalet. Així ens trobem que l'any 2003 la densitat neta residencial es situava en 487 habitants per hectàrea, superant en 137 punts el valor mitjà de la ciutat (350), perfilant-se el territori com una zona atapeïda, amb una gran concentració d'habitatges i habitants.

La composició de la població dels barris de Collblanc i la Torrassa va anar evolucionant amb un augment significatiu de la població infantil, i anciana i una disminució de la població jove i adulta. El fenomen de la nova immigració va arribar a cotes del 567% d'increment en el marc temporal de 5 anys, representant l'any 2003 un 21% de la població.

L'estat de conservació, les característiques i la funcionalitat de l'edificació són alguns dels factors més bàsics pels quals es va elaborar el projecte d'intervenció integral.

La manca d'equipaments educatius públics adreçats als menors de 3 anys, la desescolarització i l'absentisme detectats, la tipologia dels habitatges amb unes dimensions reduïdes i d'escassa accessibilitat van fer que un dels eixos principals d'actuació es basés amb actuacions socioeducatives.

En l'àmbit mediambiental els problemes venien derivats per la configuració estructural del teixit urbà amb deficiències especialment en l'àmbit de la mobilitat (trànsit i aparcament) i l'escassetat de zones verdes.

1.4 CONTINGUT

Per assolir els objectius, el Pla va preveure intervenir en diferents àmbits: urbanístics, cohesió social, habitatge, educació i promoció econòmica.

Els projectes finalment inclosos en la Llei de Barris varen ser el següents:

Camp 1. Esponjament i renovació urbana

- Millora de l'enllumenat públic i adequació a normes mediambientals
- Camí Escolar Segur
- Jocs infantils Vidrieres Rovira
- Jocs infantils Parc de la Torrassa
- Replantació i renovació de l'arbrat viari
- Urbanització de la Pl. Sènia, carrer Creu Roja i Tv. De Collblanc
- Ampliació i urbanització Parc de la Marquesa
- Urbanització zona verda interior d'illa sector Vidrieres Llobregat- carrer Mas
- Reforma i adequació al Pla d'accessibilitat del carrer Rosselló
- Reforma i adequació al Pla d'accessibilitat del carrer Santiago Apòstol

Camp 2. Habitatge

- Ajuts a la instal·lació d'ascensors. Supressió de barreres arquitectòniques

Camp 3. Cohesió social

- Rehabilitació Casa la Torrassa
- Rehabilitació de la Torre Barrina per a joves i noves tecnologies
- Adequació del local del carrer Llobregat per a ludoteca
- Adequació local Ptge. Amat per a la formació d'adults
- Creació d'un Casal d'avis

Camp 4. Incorporació de tecnologia d'informació en els edificis

- Creació d'una xarxa de comunicacions

Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

- Estalvi d'aigua domèstica

Camp 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments

- Equitat de Gènere

Camp 7. Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica

- CICERONE. Projecte d'acollida als nouvinguts
- Borsa d'espais i locals per a la dinamització comercial
- Creació d'un sistema de senyalització de promoció comercial

Camp 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

- Adequació de guals per a vianants
- Instal·lació d'escaleres mecàniques als carrers Paris, Graner i Martorell

2. PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.1 ORGANITZACIÓ. MODEL D'INTERVENCIÓ

El Pla Integral de Collblanc- la Torrassa s'ha situat en l'àmbit de les intervencions encaminades a revitalitzar àrees urbanes. En aquest sentit, el Pla ha pretès ser una nova forma d'aproximació a la realitat de la ciutat, amb la programació d'accions en el temps i partir d'una estratègia dissenyada i elaborada específicament per a un territori concret.

Els diferents aspectes que configuren el desenvolupament d'un barri i l'evidència de problemàtiques emergents en l'estructura social dels seus habitants van justificar la necessitat d'actuacions que, per ser eficaces, no podien abordar-se de manera parcial o sectorial, sinó des d'una perspectiva d'intervenció fonamentada.

Els trets més destacables d'aquest model d'intervenció es resumeix en els següents:

- **Globalitat:** perquè considera les diferents dimensions de les condicions de vida dels ciutadans i les seves interrelacions amb un conjunt, tant des de la perspectiva de la anàlisi com des de l'actuació, dins d'un territori delimitat.
- **Intensitat:** Donada per la concentració de recursos en un territori concret, així com per la simultaneïtat i focalització de les intervencions. El resultat és un augment de la densitat de les actuacions respecte a la mitja de la Ciutat.
- **Temporalitat:** acotat en el temps, el que vol dir estar compromès amb un calendari de realització, amb dates d'inici i finalització.

- **Estratègic:** centrat en el recolzament de les potencialitats i en l'efecte multiplicador de les intervencions, així com en la flexibilitat per arribar als objectius proposats.
- **Participatiu:** basat en la participació, la corresponsabilitat i el consens entre l'ajuntament i els veïns al llarg de tot el procés del Pla: des de la elaboració del diagnòstic, la proposta i la priorització d'actuacions, fins el seguiment en la seva realització
- **Eficàcia i eficiència:** es a dir, regit per l'assoliment del objectius i la maximització dels resultats.

Sota aquests elements és on el concepte “**integral**” adquireix un significat més complert: **integral en tant que s'incorpora, es comparteix un projecte, un desig de barri entre polítics, tècnics i veïns; integral en tant que es coordinen intervencions i es sumen esforços**, que si bé es poden materialitzar de manera sectorial, no han de perdre mai la perspectiva global i les implicacions que poden tenir per altres àmbits i dimensions socials; **integral en tant que reductora de les desigualtats dins d'un context de millora general de les condicions de vida** de la població del barri; integral en tant que des d'un punt de vista metodològic i operatiu garanteix que la unitat d'anàlisi coincideix amb la unitat d'acció.

Per aquest motiu es va treballar de manera transversal amb les diferents àrees encarregades d'executar els projectes: Urbanisme, Serveis Municipals, Benestar Social, Promoció Econòmica, Medi Ambient i Habitatge, Educació i la Regidoria del Districte II.

L'organigrama de gestió per l'execució del Pla va consistir en el nomenament per part del Ple Municipal d'un Regidor comissionat de l'alcaldia, una Direcció, una Coordinació i finalment l'any 2005 es va crear l'Oficina Tècnica d'actuacions al barris de Collblanc -la Torrassa, encarregada de coordinar totes les parts que intervenen en el Pla: tècnics municipals, comissió entitats, relació amb l'Oficina de Barris de la Generalitat, etc...

Comissió Competencial: Aquesta Comissió és reuneix mensualment amb la direcció o gerència de les àrees de gestió amb l'objectiu de coordinar i donar impuls a la realització de tots els projectes.

Pel que fa a les actuacions, han estat desenvolupats per les següents àrees municipals:

- Serveis Municipals
- Urbanisme i Obres
- Medi ambient i sostenibilitat
- Benestar Social
- Promoció Econòmica
- Mobilitat i Cooperació
- Societat Municipal L'H 2010

2.2 PARTICIPACIÓ

Des de l'inici de les diferents fases d'elaboració que van culminar en l'aprovació del Pla Integral de Collblanc- la Torrassa, les entitats del Districte es van agrupar en l'anomenada **Comissió d'Entitats de Collblanc-la Torrassa**, que agrupa les 40 entitats més dinàmiques d'aquest territori.

La finalitat d'aquesta Comissió ja estat participar conjuntament amb l'administració local en el diagnòstic, disseny, implementació i seguiment de les diferents polítiques públiques que s'han endegat i han de continuar endegant-se en el Districte II.

Altres fòrums de participació han estat :

Comissió de seguiment: Aquesta Comissió és reuneix aproximadament tres cops l'any i la seva missió és realitzar el seguiment de les actuacions en el termes d'objectius, criteris i calendari previstos .

La formen:

- Els representants dels grups polítics municipals.
- El Regidor i el Coordinador del Districte II.
- La Comissió d'entitats.
- La Direcció del Pla Integral
- La Gerència de l'H 2010

Consell del Pla: Aquest òrgan es reuneix com a mínim dos vegades a l'any i en ell es debat i s'informa en relació a l'evolució dels projectes i altres temes relacionats amb el Districte II.

Està compost per:

- Les entitats que pertanyen a la Comissió d'entitats
- Altres entitats del Districte.
- La Direcció del PICT
- El Regidor i tècnics del Districte.
- Portaveus dels grups municipals
- Membres de la Comissió competencial
- Veïns i veïnes a títol personal

Comitè Avaluació : Aquest és l'òrgan de seguiment i avaluació dels projectes finançats mitjançant la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya. És reuneix dos cops l'any.

Està compost per:

- Representants de la Generalitat de Catalunya
- Representants de l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

- Entitats veïnals, associacions ciutadanes i agents econòmics i socials

REUNIONS:

Al llarg d'aquest cinc anys s'han vingut mantenint diverses reunions , tant del òrgans de seguiment anteriorment descrits, com amb altres col·lectius que han participat en la elaboració i seguiment del Pla , com és la Comissió d'entitats.

Tanmateix s'han realitzat reunions amb els veïns i veïnes del territori amb la finalitat d'explicar els diferents projectes que s'estaven duent a terme i recollir les seves opinions i propostes envers a millorar les actuacions dels quals han estat beneficiaris.

Reunions tècnics Ajuntament: Durant aquest període s'han portat a terme diverses reunions amb els tècnics municipals responsables de les diverses àrees municipals encarregades d'executar els diferents projectes, amb la finalitat de fer-ne un seguiment de la seva evolució i de disposar de les dades en la execució dels mateixos.

Nombre de reunions dels òrgans de participació:

Comissió de seguiment: 8

Comitè Avaluació i Seguiment : 5

Consell del Pla: 5

Nombre de reunions amb la Comissió d'entitats: 20

2.3 DIFUSIÓ

WEB : Amb la finalitat de donar a conèixer mitjançant les noves tecnologies el projecte d'intervenció integral als barris de Collblanc i la Torrassa, es va dissenyar un web on es poden consultar tots els projectes que formen part del Pla integral, el seu estat d'execució, el finançament per poder executar-los, així com l'explicació de que és el Pla Integral, que és la Llei de Barris i altres temes d'interès per la ciutadania en general de la ciutat de l'Hospitalet i més específicament per la del Districte II.

Cercar


agenda | directori | tràmits | plànol | webs municipals

Estic a: [inici](#) > **Pla Integral Collblanc - la Torrassa**

pla integral collblanc - la torrassa

què és...
...un Pla Integral?
...la llei de barris?





projectes
Per àmbits d'actuació
Esponjament i renovació urbana
Habitatge i rehabilitació
Equilibri i cohesió social
Educació
Dinamització econòmica
Per estat d'execució
Finalitzats
En execució
Futurs




**destaquem**
FINALITZAT EL 1ER TRAM DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER ROSSELÓ (RDA. TORRASSA-CARRER HOLANDA)
Dins dels projectes inclosos al Pla Integral de Collblanc-la Torrassa, ja s'han iniciat els treballs per remodelar totalment el carrer Rosselló. L'actuació contempla convertir-se en un carrer de prioritat invertida, la millora de l'enllumenat i la instal·lació de nou mobiliari urbà entre altres millores.
[\[+\] més informació](#)

agenda
05/03/2008
EL PROPER DIA 3 DE JULIOL ES DURÀ A TERME EL "CONSELL DEL PLA"
El **Consell del Pla**, és un dels òrgans de participació del Pla Integral de Collblanc i la Torrassa, en el qual s'informa i es debat sobre l'evolució dels projectes que en formen part.
[\[+\] més informació](#)

participació
Proposta participativa
Contacta amb nosaltres
oficina tècnica
Qui som?
On som?
altres actuacions
Pla d'ocupació
Conveni obra social "La Caixa"
Pla educatiu de l'entorn

FUTLLETONS





Programa bellugant-nos



Programa bellugant-nos. Divertir-se i cuidar-se
Programa moviéndonos. Divertirse y cuidarse







L'H
OS EU

Programa Municipal per a la Dona
MILLOREM
Collblanc - la Torrassa

Programa de millora de barris
per a la zona de Collblanc
i l'entorn de la Plaça de l'Esport
i l'Entorn de l'Esport

 **Dones**
Projecte cofinanciat
Fons FEDER

"Amb ulls de dona"

1a Mostra Fotogràfica
de Collblanc-la Torrassa

Presentació de fotografies

Programa Municipal per a la Dona
C/ de Santa Eulàlia, 101, baixos
08902 L'Hospitalet
Telèfon: 93 298 18 70
E-mail: caid@l-h.es
www.l-h.es/caid

Mostra de fotografies

Centre Cultural Collblanc-la Torrassa
C/ de la Mare de Déu dels
Desemparats, 87
08904 L'Hospitalet
Telèfon: 93 247 03 61
E-mail: cccollblanc@collblanc.l-h.es
Móra U.I. La Torrassa

Com a dona pots aportar-hi
la teva fotografia abans
del 15 de setembre de 2006

Del 22 de setembre
al 10 d'octubre de 2006
al CC Collblanc-la Torrassa

 Ajuntament de L'Hospitalet

Programa Municipal per a la
Dona
C/ Santa Eulàlia, 101 baixos
08902 L'Hospitalet
Telèfon: 93 298 18 70
Fax: 93 298 18 73
caid@l-h.es
www.l-h.es/caid

 **Unión Europea**
Proyecto cofinanciado
Fondos FEDER

 Generalitat de Catalunya

Collblanc - La Torrassa
PLA INTEGRAL

Programa Municipal per a la
Dona
www.l-h.es/caid

Programa Municipal per a la
Dona
TROBADA
DE DONES
DE COLLBLANC-LA TORRASSA
"FENT XARXA"

4 D'OCTUBRE DE 2007

 Ajuntament de L'Hospitalet

PROJECTE CICERONE

CREANT XARXES D'ACOLLIDA



Qui som les persones que fem de cicerone?

CICERONE = JOVE GUIA

Som nois i noies del teu institut que voluntàriament:

- Et donem un cop de mà.
- T'orientem.
- T'informem.
- T'ajudem a conèixer el teu institut, el teu barri i la teva ciutat quan hi acabes d'arribar, i t'hi acompanyem.

Com ho fem?

- Acompanyan-te per l'institut.
- Intentant que no et trobis sol o sola.
- Facilitant-te informació sobre el teu barri i sobre L'Hospitalet.
- Anant plegats a indrets que encara no coneixes.
- Convidant-te a participar en activitats especials organitzades per nosaltres.

Què en trec, jo, de tot això?

Poder aprendre, participar, fer coses noves, obtenir ajut, fer intercanvis, fer nous amics o amigues, millorar el meu institut, conèixer el lloc on visc, i moltes altres coses.

T'agradaria saber-ne més, de les persones que fem de cicerone?

Vols posar-te en contacte amb nosaltres? Demana-ho directament al professorat, que sabrà on trobar-nos.

L'H
tot teu



Generalitat de Catalunya



Ajuntament de L'Hospitalet

MILLOREM ELS BARRIS

**Collblanc-la Torrassa
PLA INTEGRAL**

350 persones milloren la seva capacitació professional

Els projectes de cohesió social i els plans educatius d'entorn ja estan en marxa

S'incrementen els serveis socials per a la gent gran

Programa de millora de barris
Ajuntament de L'Hospitalet

L'Hospitalet
Districte 2
L'informatiu dels barris de Collblanc i la Torrassa

Empiezan las obras del parking de la Marquesa

Una de las obras más emblemáticas que se van a realizar en el Distrito en los próximos años comienza estos días. El próximo 9 de abril se realiza el acto de colocación de la primera piedra del aparcamiento subterráneo que se ha proyectado en la zona sur del parque de la Marquesa. Estos trabajos son la primera fase de un amplio proyecto que prevé posteriormente la ampliación del parque de la Marquesa, una de las actuaciones recogidas en el Plan Integral de Collblanc-la Torrassa. El alcalde de L'Hospitalet, Jordi Cortado, y el teniente de alcalde del Distrito, Francisco Belver, además de representantes de las entidades, asistirán al acto festivo del inicio de obras que se celebrará a partir de las 11.15 horas, con una actuación musical, parlamentos y una degustación de migas, a cargo del Centro Extremeño Muñoz Torero. Al acto están invitados todos los vecinos y vecinas. Más información en página 33.

SUMARI

- La Fundació Akwaba i el Grup Itaca-Els Vents muntan una ludoteca
- El parc de la Marquesa es remodelarà i s'ampliarà
- Es crea l'Oficina del Pla Integral
- Antes y después: Fresquetas Pedrot
- Gent del barri. Entrevista a Lluís Abarca

ADRECES

- Regidoria de Collblanc-la Torrassa
C. de la Mare de Déu dels Desemparats, 87
Tel. 93 447 03 60 / 61
- Centre Cultural
C. de la Mare de Déu dels Desemparats, 87
Tel. 93 447 03 60 / 61
- Oficina del Pla Integral
C. de la Mare de Déu dels Desemparats, 87
Tel. 93 447 03 60 / 61
- Biblioteca Josep Janés
C. del Doctor Martí i Julia, 33
Tel. 93 449 28 86
- Poliesportiu Fum d'Estampa
C. de Rosich, 12
Tel. 93 334 56 00

Número 13 / abril / 2005

Edició: Ajuntament de L'Hospitalet

Districte 2
L'informatiu dels barris de Collblanc i la Torrassa

Edició especial PLA INTEGRAL Collblanc - la Torrassa

El Camí Escolar Segur comença a ser una realitat

SUMARI

- Es constitueix el Consell del Pla, l'òrgan d'informació i debat dels projectes del PICT
- Comença la remodelació i l'ampliació del parc de la Marquesa
- Camí Escolar Segur, millora dels accessos als centres d'ensenyament del Districte
- Gent del barri. Entrevista a Teresa Ulobet, directora del CEIP Ramon y Cajal

ADRECES

- Regidoria i Centre Cultural de Collblanc-la Torrassa
C. de la Mare de Déu dels Desemparats, 87
Tel.: 93 447 03 60 / 61
- Oficina del Pla Integral
C. de la Mare de Déu dels Desemparats, 87
Tel.: 93 447 03 60 / 61
- Biblioteca Josep Janés
C. del Doctor Martí i Julia, 33
Tel.: 93 449 28 86
- Poliesportiu Fum d'Estampa
C. de Rosich, 12
Tel.: 93 334 56 00

**Collblanc - la Torrassa
PLA INTEGRAL**

Edició: Ajuntament de L'Hospitalet

L'informatiu dels barris de Collblanc i la Torrassa

GENT DEL BARRI

"L'elaboració del Camí Escolar ha estat molt positiva per a l'alumnat"

Teresa Ulobet / Directora del CEIP Ramon y Cajal

Teresa Ulobet té 59 anys i porta bona part de la seva vida professional com a mestra a Collblanc-la Torrassa. Des de fa dos anys és la directora de l'escola Ramon y Cajal, on porta treballant més de 20 anys. Abans havia estat professora al col·legi Charlie Rivet, també del Districte, així que, des de l'escola, Teresa Ulobet ha seguit els camins que ha experimentat Collblanc-la Torrassa i l'evolució social de la seva gent en les últimes dècades. Com a repte, apunta que s'ha de treballar molt per a la integració dels nous veïns. Al capdavant d'aquesta tasca sempre hi ha estat l'escola com a institució.

Com ha vist l'evolució de Collblanc-la Torrassa des de la seva escola?

Des del punt de vista urbanístic ara està canviant molt, però potser la transformació social que ha experimentat en els darrers 10 anys ha estat el més espectacular. Actualment a l'entorn hi ha una gran diversitat cultural, que a l'escola es veu més intensament. L'escola sempre ha estat acollidora i a la nostra ens hem adaptat continuament i fem la sort que, fins ara, mai no hem tingut cap problema, sempre ha funcionat la disciplina i s'han respectat les normes de convivència. Això no vol dir que els nens i les seves famílies no tinguin problemes, sobretot de tipus econòmic i de reagrupament.

Què suposa el PICT per al barri?

Planteja grans canvis, sobretot des del punt de vista urbanístic. Actualment ja es veu l'esporgament, s'estan guanyant espais lliures, ja que abans pràcticament no n'hi havia. També es veu l'esporgament de les voreres de molts carrers. Són milions visibles. Resper per veure els resultats dels programes socials, la incidència en la població.

Com valora el projecte Camí Escolar Segur?

Per als nens i les nenes ha estat una experiència molt positiva. En el procés d'anàlisi i de plantejament de propostes han repercutit el seu expert crític, han desenvolupat una actitud crítica, han fet anàlisi de les coses que han estat malament i les han explicat, i han conegut carrers del barri pels quals no havien passat mai. Tota aquesta experiència ha estat molt positiva. Quan es faci les actuacions, els nens i les nenes que hi van participar en podran veure els resultats.

AGENDA

- Teatre Jovenut i Centre Cultural la Bòbila
X Edició de la Mostra de Teatre Aficionat
L'Hospitalet la Torre del 8 al 18 de juny
- V Certamen Oficial de Jota Aragonesa en Catalunya Ciutat de L'Hospitalet
Eliminatòries: Dissabte, 1 de juliol, a les 10 h i a les 17 h
Gran Final: Dimecres, 2 de juliol, a les 10 h
- Centre Cultural Collblanc-la Torrassa
Exposició de fitxes dels cursos d'informació a la fotografia del 8 al 23 de juny
- Biblioteca Josep Janés
Club de lectura
Lectures al gust, amb Jordi Vendrell
Dimecres, 6 de juny, a les 19.30 h
- L'Hora del Conte
M'agrada la música
Dijous, 9 de juny, a les 18 h
- Biblioteca Central Tecta Sala Recital poètic
Lectures galeries, a càrrec de Jaume Sisa
Dissabte, 17 de juny, a les 20 h
- Exposició de pintura contemporània, amb obres de Cèsar Augusto Álvarez
Fins al 12 de juny
- 15 llibres i un cafè
Paradere desconocido, de Katherine Kressman Taylor
Dijous, 22 de juny, a les 12 h

Programa de millora de barris
Collblanc - la Torrassa
PLA INTEGRAL

Edició: Ajuntament de L'Hospitalet

Exposicions

Juny 2005 ("Cub" a la plaça del Mercat)



Juny 2006 (Carpa al mateix indret)



2.4. TEMPORALITAT

CALENDARI INICIAL

CAMP	ACTUACIÓ	NOM ACTUACIÓ	2004-2005	2006	2007	2008
1	1.1	Millora de l'enllumenat i adequació a normes mediambientals				
	1.2	Camí Escolar Segur				
	1.3	Instal·lació jocs infantils a Vidrieres Rovira				
	1.4	Instal·lació jocs infantils al Parc de la Torrassa				
	1.5	Renovació i replantació de l'arbrat				
	1.6	Urbanització Pl. De Sènia, Creu Roja i Tv.Collblanc				
	1.7	Urbanització i ampliació Parc de la Marquesa				
	1.8	Urbanització zona verda interior illa Vidrieres Llobregat				
	1.9	Reformar i adequació del carrer Rosselló				
	1.10	Reforma i adequació del carrer Stgo. Apòstol				
2	2.1	Ajuts a la instal·lació d'ascensors				
3	3.1	Rehabilitació de la Casa de la Torrassa				
	3.2	Rehabilitació i adequació de Torre Barrina				
	3.3	Adequació local carrer Llobregat per a ludoteca				
	3.4	Adequació local per a la formació d'adults				
	3.5	Creació d'un Casal d'avis a la Torrassa				
4	4.1	Creació d'una xarxa de comunicacions				
5	5.1	Estalvi d'aigua domèstica				
6	6.1	Equitat de Gènere en el disseny i en l'ús de l'espai urbà i equipaments				
7	7.8	CICERONE- Projecte d'acollida a joves nouvinguts				
	7.14	Borsa d'espais i locals per a la dinamització econòmica				
	7.15	Creació d'un sistema de senyalització comercial				
8	8.1	Adequació de guals per a vianants				
	8.2	Instal·lació d'escaleres mecàniques				

2.5 MODIFICACIONS

Els projectes que formen part del Pla Integral, s'han anat adaptant al desenvolupament del mateix i per aquest motiu algunes actuacions han sofert modificacions i s'han anat re definint d'acord amb les necessitats pròpies de l'execució del Pla. Sempre, però, de comú acord amb la Comissió d'Entitats i havent donat compte als diferents fòrums de participació, així com a l'Oficina de Barris de la Generalitat de Catalunya.

Les modificacions portades a terme són les següents:

PROJECTES QUE VAN DEIXAR DE FORMAR PART DE LA LLEI DE BARRIS

Reforma i adequació del Pla d'accessibilitat del carrer Rosselló

Donat l'increment pressupostari d'alguns projectes (que s'explicarà en el punt 2.5.), vàrem considerar treure aquest projecte del finançament del Pla de Barris, essent finançat en la seva totalitat per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. Aquest projecte ja ha finalitzat.

Rehabilitació de la Casa de la Torrassa per a equipament infantil i de lleure

La Casa de la Torrassa és una masia amb un alt grau de protecció contemplat dins el Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic ; aquesta protecció contempla a més dels elements externs, la protecció dels elements interiors que fan que no hagi estat possible la ubicació d'un centre de lleure modern i en condicions. A més en les primeres prospeccions del terreny es va descobrir restes d'un castell del segle XII (Castell de Bellví), el que ja va fer del tot impossible adequar l'edifici per a un equipament d'aquestes característiques.

Adequació del local del carrer Llobregat per a ludoteca

També d'acord amb la Comissió d'entitats, es va decidir instal·lar en aquest local, l'Oficina de Municipal de l'Habitatge, valorant que pel desenvolupament integral del territori, és important la ubicació d'equipaments públics i de servei de tota la ciutat en aquest districte, obligant així que veïns d'altres barris s'hagin de traslladar a Collblanc - la Torrassa, facilitant així la ruptura de possibles estereotips sobre aquest territori.

Tan l'equipament de lleure infantil com el servei associat de ludoteca no han pogut realitzar-se en aquest període 2005-2009, essent un dels principals dèficits que, de comú acord amb la Comissió d'Entitats, es planteja com a actuació prioritària en la continuïtat del Pla de Millora de Barris.

PROJECTES PEL QUAL ES VA SOL·LICITAR PRÒRROGA

Rehabilitació i adequació de Torre Barrina per a joves i noves tecnologies

La Torre Barrina és un edifici que està inclòs en el Pla Especial de protecció del patrimoni de la Ciutat, per tan qualsevol intervenció ha d'estar aprovada pels serveis de Patrimoni. Això, juntament amb la complexitat tècnica de la actuació varen retardar l'inici de les obres.

Casal d'avis de la Torrassa

Abans d'iniciar aquest projecte es van mantindre converses amb la Direcció del CEIP Santiago Ramon i Cajal i amb l'àrea d'educació de l'Ajuntament de l'Hospitalet, ja que les obres afectaven al parvulari de l'escola i s'havia de traslladar abans de començar les mateixes. Per aquest motiu i per la dificultat del desnivell en el terreny on s'ha construït el nou equipament l'obra ha sofert un retard d'uns mesos del seu inici previst.

Creació d'una xarxa de comunicacions

Aquest projecte té com a objectiu estendre la xarxa de comunicacions entre edificis municipals de Collblanc - la Torrassa. Entre aquests figuren la Torre Barrina i el Casal d'avis, per aquest motiu aquesta actuació s'ha realitzat en dues fases, la primera es va executar segons el calendari previst i la segona es portarà un terme un cop finalitzats els dos equipaments anteriorment mencionats.

CALENDARI DEFINITIU

CAMP	ACTUACIÓ	NOM ACTUACIÓ	2004-2005	2006	2007	2008	2009
1	1.1	Millora de l'enllumenat i adequació a normes mediambientals					
	1.2	Camí Escolar Segur					
	1.3	Instal·lació jocs infantils a Vidrieres Rovira					
	1.4	Instal·lació jocs infantils al Parc de la Torrassa					
	1.5	Renovació i replantació de l'arbrat					
	1.6	Urbanització Pl. De Sènia, Creu Roja i Tv.Collblanc					
	1.7	Urbanització i ampliació Parc de la Marquesa					
	1.8	Urbanització zona verda interior illa Vidrieres Llobregat					
	1.10	Reforma i adequació del carrer Stgo. Apòstol					
2	2.1	Ajuts a la instal·lació d'ascensors					
	3.2	Rehabilitació i adequació de Torre Barrina					
	3.4	Adequació local per a la formació d'adults					
	3.5	Creació d'un Casal d'avis a la Torrassa					

4	4.1	Creació d'una xarxa de comunicacions					
5	5.1	Estalvi d'aigua domèstica					
6	6.1	Equitat de Gènere en el disseny i en l'ús de l'espai urbà i equipaments					
7	7.8	CICERONE- Projecte d'acollida a joves nousvinguts					
	7.14	Borsa d'espais i locals per a la dinamització econòmica					
	7.15	Creació d'un sistema de senyalització comercial					
8	8.1	Adequació de guials per a vianants					
	8.2	Instal·lació d'escaleres mecàniques					

2.6. EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA I JUSTIFICACIÓ

Un cop comentades les modificacions, i més en concret, les que fan referència als projectes que van deixar de formar part de la Llei de Barris, veurem en el quadre següent, les variacions sofertes en l'execució dels pressupost i les seves variacions en el transcurs de l'execució del Pla.


Aquestes modificacions han estat produïdes per l'increment del cost en l'execució d'alguns projectes, que per la seva complexitat en l'execució, s'han hagut de prendre mesures que han incrementat el seu cos. És el cas de la rehabilitació de la Torre Barrina, que com hem explicat anteriorment, es un edifici inclòs en el Pla de protecció del Patrimoni arquitectònic de la Ciutat. Tanmateix, la construcció del Casal d'avis de la Torrassa ha sofert un increment del pressupost previst inicialment, al trobar-se en un terreny que presentava un gran desnivell i per tant de gran dificultat en la construcció d'aquest equipament.

CAMP	CODI	NOM ACTUACIÓ	INVERSIÓ INICIAL	PRESSUPOST MODIFICAT	TANCAMENT
1	1.1.01	Millora de l'enllumenat	259.416,00	259.390,81	216.726,46
	1.1.02	Camí Escolar Segur	1.610.551,00	1.704.000,00	1.636.068,58
	1.1.03	Jocs infantils Vidrieres Rovira	70.000,00	71.997,40	65.955,24
	1.1.04	Jocs infantils Parc de la Torrassa	70.000,00	59.712,88	65.755,04
	1.1.05	Replantació i renovació de l'arbrat viari	82.000,00	82.000,00	79.871,88
	1.1.06	Urbanització Pl. Sènia, Creu Roja i Tv-Collblanc	3.203.000,00	2.875.310,13	3.125.097,57
	1.1.07	Ampliació i urbanització Parc de la Marquesa	2.091.375,85	2.077.758,28	2.077.758,28
	1.1.08	Urbanització zona verda illa Vidrieres Llobregat	1.100.000,00	1.253.738,50	1.253.738,50
	1.1.09	Reforma i adequació del carrer Rosselló	1.157.098,00	23.200,00	23.200,00
	1.1.10	Reforma i adequació del carrer Stgo. Apòstol	900.000,00	801.340,04	717.341,94
2	2.2.01	Ajuts a la instal·lació d'ascensors	300.000,00	279.884,35	279.885,17
3	3.3.02	Rehabilitació Torre Barrina per a joves i TIC	2.100.000,00	2.706.097,60	2.671.794,65
	3.3.04	Adequació local per a la formació	300.000,00	292.546,05	356.994,38

		d'adults			
	3.3.05	Creació d'un Casal d'avis	1.200.000,00	3.749.143,31	3.965.771,73
4	4.4.01	Creació d'una Xarxa de comunicacions	347.000,00	347.000,00	146.605,80
5	5.5.01	Estalvi d'aigua domèstica	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6	6.6.01	Equitat de Gènere en el disseny de l'espai urbà	320.000,00	320.000,00	317.384,37
7	7.7.08	CICERONE. Projecte d'acollida a joves nouvinguts	92.600,00	98.000,00	98.793,70
	7.7.14	Borsa d'espais i locals per a la dinamització comercial	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	7.7.15	Creació d'una xarxa de senyalització de prom. cial.	42.000,00	42.000,00	42.000,00
8	8.8.01	Adequació de guais per a vianants	222.905,00	235.906,00	138.282,06
	8.8.02	Instal·lació d'escaleres mecàniques	1.250.000,00	1.302.944,77	1.302.944,77
TOTALS			18.653.970,12	18.653.970,12	18.653.970,12


Pressupost inicial per Camps

Camp 1	Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds	10.543.440,85 €
Camp 2	Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis	300.000,00 €
Camp 3	Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu	5.464.024,27 €
Camp 4	Incorporació tecnologies de la informació en els edificis	347.000,00 €
Camp 5	Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà	60.000,00 €
Camp 6	Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments	320.000,00 €
Camp 7	Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica	146.600,00 €
Camp 8	Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques	1.472.905,00 €




Inversió final per camps

Camp 1	Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds	9.261.513,41 €
Camp 2	Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis	279.885,17 €
Camp 3	Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu	6.994.560,76 €
Camp 4	Incorporació tecnologies de la informació en els edificis	146.605,80 €
Camp 5	Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà	60.000,00 €
Camp 6	Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments	317.384,37 €
Camp 7	Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica	152.793,70 €
Camp 8	Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques	1.441.226,83 €



Justificacions

ANY	IMPORT
2005	214.682,27 €
2006	3.847.411,12 €
2007	6.635.433,64 €
2008	1.955.720,54 €
2009-2010	6.000.722,55 €
TOTAL	18.653.970,09 €



3. RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DEL PLA

3.1 AVALUACIÓ DELS PROJECTES

CAMP 1. MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS

1.1 Millora de l'enllumenat públic i adequació a normes mediambientals

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	Per tal de minorar la contaminació lumínica i assegurar un estalvi energètic el projecte preveu les següents mesures: • Utilització de llum de vapor de sodi en substitució de la de vapor de mercuri • Canvi de totes les llumeneres que el seu disseny no permet disminuir el grau de contaminació lumínica. • Canvi massiu de làmpades i equips per tal d'assegurar un funcionament correcte de la instal·lació d'enllumenat públic
ALGUNES DADES DEL PROJECTE	S'han adequat 636 punts de llum . S'ha realitzat un estudi de seguiment de l'estat de conservació de totes les llumeneres i de la intensitat lumínica a tots els carrers del districte.
INDICADORS DE REALITZACIÓ	Canvi per estat de conservació obsolet: làmpada + equip + braç + llumenera: 326 Canvi per estat conservació semi nou: làmpada + equip : 339 ; llumenera : 21 Nº TOTAL LLUMENERES: 347 unitats Nº TOTAL LÀMPADES + EQUIPS: 665 unitats
PRESSUPOST	216.726,46 €



1.2 Camí Escolar Segur

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	Presentació del Projecte a les escoles del Districte II Aprovació per part del Consell Escolar Execució de les fitxes didàctiques Suport a les escoles per part d'una dinamitzadora Presentació del llistat de propostes dels centres escolars Procés per establir una xarxa de camins escolars amb la participació dels centres educatius, el Consell Escolar i el teixit associatiu Execució del projecte Campanya de comunicació Edició del material de suport
ALGUNES DADES DEL PROJECTE	Més de 500 escolar de primària i secundària han participat en la seva elaboració
ALTRES DADES D'INTERÈS	Paviment vermellós 276 m2. 2.724 m2 de vorera 135 pilones especials 72 arbres substituïts 42 arbres replantats 36 m. tanca escola 32 punts de llum en façana 26 bancs
PRESSUPOST	1.636.068,58 €



1.3 Instal·lació de jocs infantils a la Plaça Vidrieres Rovira

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	Preparació de l'espai de joc amb la eliminació del sorral actual, anivellació del terreny i col·locació de pavimentació amb cautxú
ALGUNES DADES DEL PROJECTE	Instal·lació de 4 jocs : 2 jocs de molla per nens de 2 a 6 anys 1 joc de columbí per nens de 2 a 6 anys 1 joc combinat per nens de 4 a 12 anys
INDICADORS DE REALITZACIÓ	Nombre m2 per a jocs infantils: 295 m2
PRESSUPOST	71.977,40 €



1.4 Instal·lació de jocs infantils al Parc de la Torrassa

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	Preparació d'una àrea de 24 x 12 m amb dos espais diferenciats de joc, un per nens de 1 a 4 anys i un altre per nens de 4 a 12 anys.
ALGUNES DADES DEL PROJECTE	Instal·lació de 6 jocs: 3 jocs de molla per nens de 2 a 6 anys 1 joc de columbí per nens de 6 a 12 anys 1 joc combinat per nens de 4 a 12 anys Col·locació d'una tanca de fusta de 92 metres lineals amb tres portes d'accés
INDICADORS DE REALITZACIÓ	Nombre m2 per a jocs infantils: 312 M2
PRESSUPOST	59.712,88 €




1.5 Replantació i renovació de l'arbrat

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	Restitució dels arbres que han estat eliminats de la via pública i substituir aquells que representin un risc per la seguretat o degut al seu estat i expectativa de vida útil.
ALGUNES DADES DEL PROJECTE	163 arbres plantats en 23 carrers i 49 escocells anul·lats
INDICADORS DE REALITZACIÓ	Nombre d'arbres plantats:123 Nombre d'arbres renovats: 40
PRESSUPOST	79.871,88 €



1.6 Urbanització de la Plaça de la Sènia, carrer Creu Roja i Travessera de Collblanc

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	Execució del projecte d'obertura i urbanització del la plaça de la Sènia, carrer Creu Roja i Tv. De Collblanc amb la finalitat de pal·liar les deficiències existents al barri en espais lliures i zones verdes
ALGUNES DADES DEL PROJECTE	Superfície total de l'actuació 15.045 m2 Superfície de zona verda 4.660 m2 Instal·lació de jocs infantils i nou mobiliari urbà
INDICADORS DE REALITZACIÓ	Increment m2 superfície verda: 1.230 m2 Nombre m2 urbanitzats: 10.520 m2 % Augment espai per a vianants: 21,82%
PRESSUPOST	3.125.097,57 €





1.7 Ampliació i Urbanització del Parc de la Marquesa

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	Ampliació i remodelació de l'actual Parc de la Marquesa amb la finalitat de pal·liar les deficiències existents al barri en espais lliures i zones verdes
ALGUNES DADES DEL PROJECTE	Ampliació de zona verda en 4.405 m2. Superfície total de l'actuació 13.772 m2. Renovació i ampliació de les zones de jocs infantils
INDICADORS DE REALITZACIÓ	Increment m2 de zona verda:
PRESSUPOST	2.077.758 ,28 €€





1.8 Urbanització de zona verda interior d'illa al Sector Vidrieres Llobregat i carrer Mas


DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	Projecte d'urbanització del interior de l' illa interior del sector Vidrieres Llobregat delimitada pels carrers del Llobregat, del Montseny, de la Joventut i de Mas amb la finalitat de pal·liar el dèficit de zones verdes al barri. Tindrà 4 accessos: 2 pel carrer del Llobregat, 1 pel carrer de la Joventut i un altre pel carrer Mas . Configuració d'una plaça entre els carrers Mas i de la Joventut, la zona central de la qual es destina a jocs infantils.
ALGUNES DADES DEL PROJECTE	Aquest projecte inclou altres actuacions com són: La zona verda serà de 3.799 m2 Nova zona de jocs infantils
INDICADORS DE REALITZACIÓ	Increment de m2 de zona verda 3.799 m2
PRESSUPOST	1.253.738,50 €





1.10 Reforma i adequació al Pla d'accessibilitat del Carrer Santiago Apòstol


DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	Transformació a carrer de prioritat per a vianants, renovant la pavimentació, el mobiliari urbà, l'enllumenat, i l'arbrat . Soterrament del serveis aeris i supressió de barreres arquitectòniques
ALTRES DADES D'INTERÈS	Pavimentació amb capa de rodament de color vermell. Calçada de 4.80 m d'un carril de circulació de 3 m, aparcament de 1,80 i dues voreres de 2,60 m. Mantenint-se el sobre ample de vorera davant l'escola , augmentant-la 35 m .
INDICADORS DE REALITZACIÓ	Superfície total de l'actuació: 4.645 m2 Metres lineals de vial: 435
PRESSUPOST	717.341,94 €



CAMP 2. REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS

2.1 Ajuts a la instal·lació d'ascensors per a supressió de barreres arquitectòniques

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	Informar als propietaris i a les comunitats de veïns dels ajuts per a la instal·lació d'aparells elevadors per a la supressió de barreres arquitectòniques. Això facilitarà: La mobilitat a tots aquells col·lectius de gent gran que, per les seves dificultats no poden sortir del domicili. Una millora molt important en el nivell de confort i accessibilitat.
INDICADORS DE REALITZACIÓ	Nombre d'ascensors instal·lats : 175 població beneficiària: 8.691 persones
PRESSUPOST	279.885,17 €



CAMP 3. PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER A L'ÚS COL·LECTIU

3.2 Rehabilitació de la Torre Barrina per a joves i noves tecnologies

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	Rehabilitació d'un equipament per adequar-lo al futur ús de formació i difusió de noves tecnologies per a joves
INDICADORS DE REALITZACIÓ	Rehabilitació equipament: superfície construïda 1.103 m2; superfície útil 791 m2 Planta baixa: sala d'exposicions i esdeveniments, esbarjo, recepció 1ª planta: 3 aules polivalents 2ª planta: Àudio i So; 3 aules i 2 estudis de so 3ª planta: Imatge; 1 aula, 2 sales d'editatge
PRESSUPOST	2.671.794,65 €



3.4 Adequació de locals per a la formació d'adults

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	Condicionament d'uns locals que permetin un augment significatiu de l'oferta existent de les activitats formatives adreçades als adults mitjançant l'adequació i dotació dels espais existents.
ALTRES DADES D'INTERÈS	Total superfície construïda: 405, 32 m2
INDICADORS DE REALITZACIÓ	L'escola d'adults ha quedat dotada del següents espais: 4 aules genèriques de 56,13 m2, 30,99 m2, 26,65 m2 i 25, 22 m2 1 aula informàtica de 24,04 m2 1 aula taller de 27,11 m2 1 aula laboratori de 26,49 m2 1 sala professors de 25,61 m2 La resta d'espai construït respon a diferents serveis.
PRESSUPOST	356.994,38 €



3.5 Creació d'un Casal d'avis

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	El present projecte tracta d'aprofitar l'espai vacant de la finca que ocupa el CEIP Ramon y Cajal situat al barri de la Torrassa , de manera que amb l'aprofitament dels desnivells topogràfics actuals es pugui construir un casal per a la gent gran
ALTRES DADES D'INTERÈS	L'equipament consta d'uns 1.200 m2 de superfície construïda,
INDICADORS DE REALITZACIÓ	L'equipament disposa del següents serveis: Menjador, dutxes, bugaderia, perruqueria, aula d'informàtica. Tallers, sala polivalent per activitats de gimnàstica, teatre, xerrades..., podologia, sala general, biblioteca i sala de lectura
PRESSUPOST	3.965.771,68 €



CAMP 4 . INCORPORACIÓ TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS

4.4.01 Creació d'una xarxa de comunicacions

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	Estendre la xarxa de comunicacions entre edificis municipals per tal d'oferir l'accés a les noves tecnologies a tots els usuaris dels centres culturals i equipaments municipals
INDICADORS DE REALITZACIÓ	Nombre de connexions: Regidoria Districte II, Oficina de l'Habitatge, Local carrer Mas i Casa dels cargols (foto) Llocs connectats : 4
PRESSUPOST	146.605 800 €



CAMP 5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ

5.5.01 Estalvi d'aigua domèstica

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	Porta a porta amb instal·lació de mecanisme estalviadors d'aigua a un seguit d'habitatges Seguiment del consum dels habitatges seleccionats Xerrades als centres escolars, entitats ... Edició i repartiment de material divulgatiu
ALTRES DADES	- La campanya la va portar a terme l'entitat Ecologistes en Acció - El dia 25 de març de 2006 es va celebrar la festa de l'aigua - 1.300 persones van recollir els mecanismes estalviadors per a dues aixetes i una dutxa - 11 ferreteries de Collblanc- La Torrassa han signat un acord de compromís de disposar de mecanismes estalviadors d'aigua als seus establiments - S'han realitzat 15 tallers sobre el cicle de l'aigua i com estalviar-la a nens i nenes de 5è i 6è de primària d'escoles públiques - S'han realitzat 10 eco-auditories de l'aigua a grans consumidors, equipaments i associacions.

INDICADORS DE REALITZACIÓ	Nombre d'habitatges amb mecanismes instal·lats: 1.300
PRESSUPOST	60.000 €



CAMP 6. EQUITAT DE GÈNERE EN EL DISSENY I EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS

6.6.01 Equitat de Gènere

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	El projecte compren la incorporació de l'experiència que les dones tenen de la ciutat a la planificació dels espais urbans per tal d'afavorir la participació i la promoció dels col·lectius femenins amb situació de més vulnerabilitat social. Subprojectes: Xarxa de dones, mobilitat adaptada a les necessitats de la vida quotidiana, participació social de les dones immigrades, activitat física i convivència intercultural, organització d'una associació de dones al barri i servei d'intermediació per compartir habitatge.
INDICADORS DE REALITZACIÓ	- Nombre d'activitats (esportives, culturals...) : 219 - Nombre de propostes relatives a la planificació de l'espai urbanístic: 11 - Nombre d'accions i millora en quan a la mobilitat i accessibilitat: 3
INDICADORS D'IMPACTE	- Nombre de dones beneficiàries del programa: 590 - Grau de satisfacció de les participants: 9 sobre 10 - Nombre d'associacions que participen: 9
PRESSUPOST	317.384,38 €





CAMP 7. PROGRAMES QUE COMPORTIN LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA

7.8 CICERONE. Projecte d'acollida als nousvinguts

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	El projecte té com a objectiu afavorir la inclusió i participació dels joves nousvinguts, conjuntament amb els autòctons en les activitats del barri i de la ciutat, afavorint el coneixement del seu entorn per facilitar la seva integració social
ALTRES DADES D'INTERÈS	El projecte s'adreça de manera específica a joves d'entre 16 i 21 anys , tant d'origen autòcton, com d'origen immigrat. Com element clau, el projecte comptarà amb la participació de voluntaris acompanyants dels nousvinguts
INDICADORS DE REALITZACIÓ	Han participat un total de 373 alumnes d'ESO i 117 de Batxillerat El 80% nousvinguts i el 20% autòctons Han participat també 80 pares i mares . S'ha comptat amb 9 Cicerones: 5 autòctons i 4 nousvinguts Activitats que s'han portat a terme: taller de vídeo, cine fòrum, fira d'entitats juvenils, participació en la festa de la diversitat, gincama per conèixer les entitats del districte, jocs del mon, taller de ball, realització d'una guia del barri....
PRESSUPOST	98.793,74 €



7.14 Borsa d'espais i locals per a la dinamització econòmica

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	Realització de l'inventari de locals inactius econòmicament (cens de locals buits) Contacte amb els propietaris dels locals Elaboració del protocol d'intermediació oferta/demanda Creació del sistema informàtic de difusió i informació de l'oferta de locals
INDICADORS DE REALITZACIÓ	Cens de locals buits: SI. 225 Creació de la bossa d'espais: NO Nombre de nous establiments: 125 Noves activitats generades: venda tèxtil, comestible Informe final sobre les conclusions de l'estudi i mesures a adoptar per a la dinamització econòmica.
PRESSUPOST	12.000,00 €

7.15 Creació d'un sistema de senyalització de promoció comercial

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	El projecte va encaminat a disposar d'un sistema de senyalització comercial al districte II per orientar i dirigir al consumidor envers l'oferta comercial d'aquesta àrea, la tipologia d'oferta i els serveis addicionals que s'hi presten
INDICADORS DE RESULTATS	Nombre de rètols indicacions comercials renovades: 26 Nombre d'activitats de promoció comercial: 5 Increment establiments: 25%-50%
PRESSUPOST	42.000,00 €



CAMP 8. ACCESIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

8.1 Adequació de guals per a vianants

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	L'objecte de les obres és millorar el grau d'accessibilitat de la via pública. Per a aconseguir-ho les actuacions que preveu el projecte estan destinades a la supressió de les barreres arquitectòniques urbanes, així com a l'obtenció d'itineraris adaptats per a vianants totalment adaptats. La solució adoptada s'ha hagut d'adaptar a cada cruïlla en funció de les seves característiques i del seu grau d'accessibilitat.
ALTRES DADES D'INTERÈS	Un treball de camp exhaustiu ha posat en rellevància la existència de guals de vianants sense adaptar i de guals que si bé estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, no ho estan per a persones cegues ja que no disposen de la banda de panot específic .
INDICADORS DE REALITZACIÓ	S'han realitzat actuacions en un total de 91 cruïlles
PRESSUPOST	138.282,06 €



8.2 Instal·lació d'escales mecàniques

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	Alguns dels carrers del Districte II estan urbanitzats amb diversos trams d'escales fixes que actuen com a barreres arquitectòniques dificultant l'accessibilitat . Per tal de superar aquestes barreres es projecta un nou disseny de les seccions dels trams dels carrers amb escales mecàniques, remodelant els trams d'escales fixes i rampes existents.
INDICADORS DE REALITZACIÓ	Nombre de barreres arquitectòniques eliminades: tres trams de carrers que en conjunt fan un desnivell de 20,3 metres Superfícies de carrers tractades: Accessos mecànics: Graner: 222 m2

	París: 112 m2 Martorell 223 m2 Nombre d'escaleres mecàniques instal·lades: Graner: 2 París: 2 Martorell: 2
PRESSUPOST	1.302.944,77 €



3.2 IMPACTE EN EL TERRITORI

3.2.0. L'EDIFICACIÓ

L'estat de conservació, les característiques i la funcionalitat de l'edificació al districte de Collblanc i la Torrassa van ser alguns dels factors més bàsics per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat a l'hora d'elaborar el Pla d'intervenció integral.

Habitatge

	2004				2008			
	Ciutat	Dist.II	Collblanc	Torrassa	Ciutat	Dist.II	Collblanc	Torrassa
Nre. Habitatges	102.357	20.445	9.941	10.504	105.650	21.217	10.448	10.769
Densitat neta: habitatge/Ha.	142,76	215,21	195,00	238,73	147,35	223,34	204,86	244,75
Mitjana ocupació	2,80	2,74	2,75	2,74	2,82	2,82	2,79	2,74

Segons les dades a 31 de desembre de 2008, la densitat d'habitatges del districte II (223,34), és superior a la de la mitjana de la ciutat (147,35), incrementant-se en 8,13 punts respecte a l'any 2004.

Llicència d'habitatge acumulades

	1999-2003				2004-2008			
	Ciutat	Dist.II	Collblanc	Torrassa	Ciutat	Dist.II	Collblanc	Torrassa
Total llicències	344	89	43	46	378	109	64	45
Obra Nova	239	53	27	26	212	51	33	18
Rehabilitació	105	36	16	20	166	58	31	27
Habitatges suprimits	100	31	8	23	84	15	5	10
Habitatges creats	3.205	437	263	174	4.531	683	532	151
Obra nova	2.994	355	213	142	4.180	584	466	118
Rehabilitació	211	82	50	32	351	99	66	33

Les llicències sol·licitades en període 2004-2008 d'obra nova al Districte II representen un 24,05 % respecte al conjunt de la Ciutat, mentre que en el període 1999-2003 representava un 22,17%, per tant s'ha incrementat en gairebé 2 punts. Mentre que les llicències per a rehabilitació no ha sofert pràcticament cap variació percentual, 34,28% (1999-2003) i 34,93% (2004-2008) mantenint-se com un dels percentatges més alts de la Ciutat, tot i haver-ne incrementat un 60% el nombre absolut de llicències de rehabilitació en aquests barris.

Característiques dels habitatges creats

	1999-2003				2004-2008			
	Ciutat	Dist.II	Collblanc	Torrassa	Ciutat	Dist.II	Collblanc	Torrassa
Superfície fins 60 m2	465	87	54	33	1.575	230	162	68
Superfície 61-90 m2	2.042	218	135	83	2.389	338	292	46
Superfície 91-120 m2	443	35	20	15	188	14	11	3
Superfície + 120 m2	43	15	4	11	28	3	2	1

Pel que fa als habitatges de nova creació, s'ha produït una disminució dels habitatges de fins a 60 m2 de 4,1 punts respecte al total de la Ciutat, mentre que s'ha incrementat en 3,47 punts la creació d'habitatges de 60 a 90 m2. La disminució més accentuada la trobem en els habitatges nou de més de 120 m2, al representar només un 10,71% respecte al conjunt de la Ciutat en el període 2004-2008, mentre que en el període 1999-2003, era d'un 34,88%.

Nombre de persones per habitatge

	2004				2008			
	Ciutat	Dist.II	Collblanc	Torrassa	Ciutat	Dist.II	Collblanc	Torrassa
Total habitatges	92.495	17.888	8.664	9.224	94.823	18.434	9.003	9.431
% llar 1 persona/habit.	20,60	25,83	24,73	26,85	21,85	26,35	25,94	26,75
% llar 2 " "	30,04	30,50	30,39	30,59	30,10	28,96	29,19	28,75

% llar 3 “ “	23,07	19,85	20,54	19,19	21,58	18,32	19,12	17,56
% llar 4 “ “	16,58	13,04	13,78	12,34	15,19	12,85	13,11	12,60
% llar 5 “ “	4,67	4,20	4,48	3,94	4,95	5,28	5,06	5,48
% llar + 5 “ “	5,04	6,60	6,07	7,09	6,31	8,24	7,59	8,86

El percentatge de llars ocupades per una sola persona al districte II és superior en 4,5 punts respecte al total de Ciutat (any 2008) , així com les llars ocupades per més de 5 persones (gairebé 2 punts per sobre).

3.2.1 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

En el conjunt de la Ciutat , les densitats més elevades de població es concentren en la part nord de l'Hospitalet. La densitat del barri de Collblanc i la Torrassa és de les més altes de la Ciutat. Així l'any 2004 la densitat mitjana era de 20.747 habitants per Km/2 i la del Districte II era de 51.663 hab/Km2 . Quatre anys després la densitat s'ha anat incrementant arribant a ser al conjunt del districte de 54.810 hab/Km2 i especialment al barri de la Torrassa de 61.200 Hab/Km2.

El marc temporal 2004-2008 ve marcat per un increment progressiu de la població, seguint la tendència d'anteriors períodes (1999-2003), si bé en menor mesura, ja que en aquest període l'augment de població va ser més significatiu . En el conjunt de la ciutat l'increment produït és de 7.838 persones (3,02 %), mentre que al Districte II s'incrementa la població en 2.990 persones, el que representa un 6,09% respecte a l'any 2004. Per tant de l'increment total de ciutat , un 38% del mateix és produeix als barris de Collblanc i la Torrassa.

	2004				2008			
Població (31 de desembre)	Ciutat	Dist.II	Collblanc	Torrassa	Ciutat	Dist.II	Collblanc	Torrassa
Població	259.135	49.080	23.840	25.240	266.973	52.070	25.142	26.928
Densitat (Hab/Km2)	20.747	51.663	46.745	57.363	21.374	54.810	49.298	61.200
Creixement absolut	14.261	5.902	2.590	3.312	7.838	2.990	1.302	1.688
Taxa de creixement	5,82%	13,66%	12,18%	15,10%	3,02%	6,09%	2,78%	2,94%
Sexe.Homes	49,19	48,58	48,50	48,66	49,37	49,00	48,67	49,31
Dones	50,81	51,42	51,50	51,34	50,63	51,00	51,33	50,69
Edat mitjana de la població	41,22	42,22	42,46	41,99	41,19	41,06	41,49	40,66
Població per grups d'edat								
Població infantil (0-14 anys)	30.552	5.572	2.666	2.906	34.417	6.515	3.057	3.458
%	11,79	11,35	11,18	11,51	12,89	12,51	12,16	12,84
Població jove (15-24)	29.740	5.211	2.619	2.592	27.892	5.566	2.619	2.947

anys) %	11,48	10,62	10,99	10,27	10,45	10,69	10,42	10,94
Població adulta (25-64 anys) %	153.769 59,34	28.075 57,20	13.572 56,93	14.503 57,46	156.850 58,75	30.206 58,01	14.661 58,31	15.545 57,73
Població anciana (+65 anys) %	45.074 17,39	10.222 20,83	4.983 20,90	4.805 19,11	47.814 17,91	9.783 18,79	4.805 19,11	4.978 18,49
Població de + 80 anys	10.154 3,92	2.546 5,19	1.250 5,24	1.296 5,13	11.978 4,49	2.838 5,45	1.391 5,53	1.447 5,37
Índex de dependència ((0-14 + >64)/15-64	0,41	0,47	0,47	0,48	0,45	0,46	0,45	0,46
% dependència global ((0-14 + >64)*100/Total	29,18	32,18	32,08	32,27	30,80	31,30	31,27	31,33
Índex d'envelliment (65i+ /0-14)	1,48	1,83	1,87	1,80	1,39	1,50	1,57	1,44
Índex de sobre envelliment (75i+ / 65i+)	(75i+ / 65i+)	0.43	0.47	0.47	0.47	0.47	0.54.	0.54
Població Estrangera								
Població	44.244	12.550	5.673	6.877	66.636	18.299	8.235	10.064
% distribució	100	28,37	12,82	15,54	100	27,46	12,36	15,10
% proporció població	17,07	25,57	23,80	27,25	24,96	35,14	32,75	37,37
Sexe : % homes	52,68	52,92	52,12	53,58	53,01	53,00	52,36	53,53
% dones	47,32	47,08	47,88	46,42	46,99	47,00	47,64	46,47
Edat mitjana	29,18	29,30	29,14	29,44	29,75	29,98	29,91	30,04

La evolució de la població estrangera a Collblanc i la Torrassa , s'ha anat incrementant en el període 2004-2008. Així si comparem l'increment durant el període 1999-2003, al conjunt de la ciutat es va incrementar un 17,07% i al Districte II un 25,57 %, mentre que en el darrer període l'evolució de la població estrangera ha estat en el conjunt de l'Hospitalet d'un 24,6% i en els barris de Collblanc i la Torrassa d'un 35,14 %. Per tant aquesta diferència substancial de nova immigració fa que el territori sobre el qual es va elaborar aquest Pla Integral , segueixi tenint nous reptes per treballar en la Cohesió social i la integració dels nouvinguts.

3.2.3 SITUACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA

Serveis Socials

	2004		2008	
Tipus demandes usuaris CMSS (%)	Ciutat	Districte II	Ciutat	Districte II
Econòmiques	53,33	51,76	59,15	56,45
Laborals	6,34	5,30	5,05	5,94
Legals	3,81	4,19	2,72	2,13
Habitatge	5,59	3,85	6,07	3,86

Escolarització	4,65	6,87	4,67	8,53
Salut	6,22	5,08	5,60	6,29
Familiars i Socials	20,06	22,95	16,74	16,80

Educació

	2004		2008	
	Ciutat	Districte II	Ciutat	Districte II
Taxa d'escolarització llars d'infants (s/pobla 0-2 anys)	27,94	30,59	22,36	28,70
Taxa d'escolarització primària (3-12 anys)	95,40	64,60	92,01	63,66
% matriculació en centre públics de primària	51,49	45,21	53,21	50,86
% matriculació estrangers s/alumnes primària	17,90	32,70	30,20	50,19
% estrangers matriculats centres públics primària	82,55	76,70	79,41	79,25
% alumnes 6é primària necessiten millorar curs	27,81	28,10	20,66	11,07
% alumnes 4art d'ESO sense graduat	22,30	25,40	10,77	9,70

3.2.4 ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

	2004		2009	
	Ciutat	Districte II	Ciutat	Districte II
Entitats	506	77	556	77
Persones associades	127.807	19.884	137.795	15.003

3.2.5 NOUS EQUIPAMENTS

En el diagnòstic que es va elaborar l'any 2004 sobre la situació en que es trobava el Districte de Collblanc i la Torrassa, es va detectar un dèficit d'equipaments per atendre les necessitats de la població en diferents àmbits: infantil -juvenil i gent gran. Les actuacions encaminades a millorar la xarxa d'equipaments, s'han pensat amb la finalitat de configurar uns espais propis per a la convivència i l'aprenentatge i com a factor de desenvolupament col·lectiu i individual

Per aquest motiu amb l'ajut de la Llei de Barris s'han pogut construir aquest equipaments:

- Locals per la formació de persones adultes : Amb el condicionament d'uns locals del Ptge. Amat es va aconseguir augmentar l'oferta de les activitats formatives a dècades

a les persones adultes del districte. El total de superfície construïda ha estat de 405 m2, dotada amb diverses aules i sales.

- Casal d'avis de la Torrassa: El nou equipament consta d'aproximadament 1.200 m2 de superfície i està dotat de diversos serveis: menjador, dutxes, bugaderia, perruqueria, aula d'informàtica, sales polivalents, etc..
- Rehabilitació de la Torre Barrina per a joves i noves tecnologies: Rehabilitació d'aquest espai per adequar-lo al futur ús de formació i difusió de noves tecnologies per a joves. L'espai rehabilitat ha estat de 900 m2 i en les tres plantes s'han ubicat diferents sales per a exposicions, àudio, so, imatge, editatge..i altres aules polivalents .

3.3 CAPITALITZACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA

El Pla Integral de Collblanc i la Torrassa ha estat un referent per altres municipis, tant de Catalunya, com de la resta de l'Estat Espanyol i d'altres països .

Ha estat un referent, pel que fa a la elaboració del Pla i a la participació de les entitats del districte en la definició del mateix. Un dels projectes que ha despertat més interès ha estat el del "Camí Escolar Segur".

Com a gestió del Pla Integral es va presentar a "Observatorio Internacional de la Democràcia Participativa" ,l'any 2006 A Porto Alegre, en el que ens van donar una distinció com a projecte participatiu

Aquest projecte ha estat presentat

Congrés de Ciutats Educadores de Lyon (seleccionat)

Ponència a les jornades sobre participació ciutadana en la transformació dels barris . El Prat de Llobregat, novembre de 2008.

IX trobada de la "Red Estatal de Ciutats Educadores , en l'apartat "La educació com a eix per a la transformació de les ciutats. Granollers , maig de 2009.

Algunes de les administracions tant locals com d'altres nivells que ens han visitat per conèixer la nostra experiència han estat les següents:

- Ajuntament de Swindon (Gran Bretanya)
- Ajuntament d'Hamburg (Alemanya)
- Ajuntament de Montcada i Reixach
- Ajuntament de Copenhagen (Dinamarca)
- Ajuntament d'Olvera (Cadis)
- Govern Xilè
- Col·legi arquitectes França
- Ajuntament de Martorell
- Fundació Demà
- Fundació UPC

- Ajuntament Sitges
- Estudiants Universitat d'arquitectura de Califòrnia
- Govern Egipte
- Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
- Ajuntament de Sabadell
- Ajuntament de Rubí
- Ajuntament de Cornellà de Llobregat

4. VALORACIÓ FINAL

4.1 VALORACIÓ AJUNTAMENT

El Pla Integral de Collblanc i la Torrassa va ser aprovat pel Ple Municipal el 10 de gener de 2002, per tant des d'aquesta data es van començar a desenvolupar els diferents projectes que formen part del mateix. Amb l'acceptació del Pla en la primera convocatòria de la Llei de Barris impulsada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya , a finals de l'any 2004, es va aconseguir no només una ajuda en el finançament de diversos projectes, si no que va facilitar avançar en la temporalitat d'alguns dels projectes, fent-los realitat en un període de temps abans del previst.

La percepció general de millora al Districte II, després del Pla de barris és positiva, però la percepció de les entitats, associacions de veïns i veïnes i altres col·lectius que treballen en el territori, demanen una continuïtat en el projecte, ja que perceben que els barris de Collblanc i la Torrassa segueixen tenint necessitats tant a nivells urbanístic com sobretot de caràcter social.

Analitzant el conjunt d'actuacions corresponent als camp de Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds, s'ha produït una concentració de recursos en el barri de Collblanc, ja que per les seves característiques urbanístiques ha estat més fàcil poder fer operacions d'esponjament, poden crear o ampliar noves zones verdes i espais per a l'ús de la ciutadania. Degut a la estructura urbanística del barri de la Torrassa no s'han pogut portar a terme gaires actuacions d'esponjament pel seu elevat cost, malgrat tenir algun projecte en ment (Ptges. Mata i Pons, PERI Pl. Pirineus...)

La Llei de barris ha generat una transformació urbanística, social i econòmica en el territori sense precedents . La millora de l'espai públic, com a lloc per a la cohesió social ha estat una de les fites més destacada del Pla de Barris.

El Pla de barris, també ha suposat la aportació de nous recursos al ciutadà: més proximitat, més participació, més vinculació amb el Pla Integral i sobretot el reconeixement del treball de les entitats del Districte.

Però la Llei de Barris, també ha suposat que altres Conselleries de la Generalitat de Catalunya s'afegissin a col·laborar amb els Plans de Millora de barris i per això la seva actuació també ha contribuït en la millora d'aquests territoris.

Així l'any 2006, el Departament de Treball i el Servei d'Ocupació de Catalunya van posar en marxa un pla pilot d'accions complementàries per aquells barris seleccionats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques que incloïen un seguit de mesures ocupacionals i de desenvolupament local. Aquest conjunt de mesures es va convertir en el projecte **Treball als barris**, que ha estat un reforç important per tal de d'afavorir les condicions de vida dels habitants d'aquest territori.

Tanmateix, les Conselleries d'Educació, mitjançant el **Pla Educatiu de l'Entorn** i la Conselleria de Salut, amb el **Pla de Salut al barri** han significat un suport a totes aquelles actuacions previstes en el Pla Integral de Collblanc i la Torrassa .

Finançament Generalitat Ajuntament i la Caixa

Programa	Conselleria Departament	Inversió Generalitat	Inversió Ajuntament	Obra social "La Caixa"	Temporalitat
Programa de Barris	Política Territorial	9.341.221,63 €	9.312.867,44 €		2005-2008
Pla d'Ocupació Formació i dinamització	Treball	1.458.127,00 €			2007
		1.493.855,09 €	17.456,64 €		2008
		1.060.417,43 €	25.609,31 €		2009
		1.542.896,46 €	43.413,50 €		2010
Pla Educatiu d'Entorn (Florida, Pubilla Cases, Collblanc, la Torrassa i el Gornal)	Educació	580.000,00 €	100.000,00 €		Curs 07-08
		440.000,00 €	100.000,00 €		Curs 08-09
		770.000,00 € Cada any			2010-2012
Projectes socioeducatius a les escoles : CLAU, Créixer amb l'esport				60.000,00 €	2006
				180.000,00 €	2007
				180.000,00 €	2008
				120.000,00 €	2009
				180.750,00 €	2010
TOTALS		16.686.517,61 €	9.599.346,89 €	720.750,00 €	

4.2 VALORACIÓ COMISSIÓ ENTITATS

Llei de Barris: el compromís i la responsabilitat de sumar

Des de l'aprovació del Pla Integral al 2002 un dels objectius de la Comissió d'Entitats ha estat aconseguir la implicació de la Generalitat de Catalunya en tot el seu procés de desenvolupament per tal de donar resposta i equilibri a un projecte tan ambiciós com necessari pel nostre districte. Quan el 2004 la Generalitat de Catalunya, des del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ens inclou en la primera convocatòria de la Llei de barris s'obre un ventall de possibilitats envers la incorporació de nous projectes alhora que ens permet agilitzar d'altres que tenien una temporalitat més llarga d'execució.

Si en l'àmbit urbanístic hem pogut desenvolupar actuacions que han transformat la configuració del territori, l'impuls de projectes innovadors com el camí escolar segur i la construcció de nous equipaments, així com la millora a l'accessibilitat (supressió de barreres arquitectòniques, instal·lació d'escaleres mecàniques etc.) han resultat en part la manca d'infraestructures tan necessàries en un territori orogràficament complicat.

Volem valorar molt positivament la implicació d'altres Conselleries, que han permès dur a terme programes que han incidit de manera decidida en el desenvolupament comunitari afavorint la cohesió social i oferint noves oportunitats a les persones més desfavorides del barri, moltes d'elles en risc d'exclusió social, aquests programes s'han desenvolupat des de la proximitat i el coneixement de les realitats socials existents en el territori. En aquest sentit caldria fer una reflexió pel que fa a la temporalitat, considerem que haurien estat més eficaços si la durada dels mateixos hagués estat més ampla donat que en molts casos ha mancat temps per a la seva consolidació definitiva.

Malgrat l'esforç que ha comportat el desenvolupament del Pla Integral i la Llei de Barris a Collblanc- La Torrassa, en els propers anys haurem de continuar treballant en la mateixa línia de col·laboració i compromís per tal de pal·liar les mancances que encara hi són presents. Per tant la Comissió d'Entitats de Collblanc – la Torrassa està treballant en una bateria de propostes pels propers anys per tal de millorar la qualitat de vida dels més de 50.000 veïns i veïnes que formem Collblanc-la Torrassa.

Algunes d'aquestes mancances són els equipaments per a lleure infantil i per a joves, és per aquest motiu que esperem que en la convocatòria del contracte de barris d'enguany siguin escollits els projectes que presenta l'Ajuntament de l'Hospitalet: la Rehabilitació de l'antic Cinema Romero per convertir-lo en un equipament de lleure infantil i per a joves i la posada en funcionament de les activitats de Torre Barrina.

5. PROPOSTA DE CONTINUÏTAT

Tot i les actuacions portades a terme mitjançant la Llei de Barris en aquest període, i la inversió del conjunt de projectes del Pla Integral, alguns indicadors deixen clar que cal seguir intervenint en aquest territori per seguir complint els objectius que s'esmenten al principi d'aquest informe.

Això fa que en la propera convocatòria de les ajudes del Programa de Barris de la Generalitat de Catalunya, en l'apartat de contracte-programa per als projectes que han finalitzat les seves execucions, aquest Ajuntament tingui la intenció de presentar-s'hi.

En la execució del Pla Integral de Collblanc i la Torrassa hi ha hagut projectes de caire social destinats a la població infantil i juvenil que per els motius comentats en l'apartat 2.5 "projectes que van deixar de formar part de la Llei de Barris", no han pogut ser executats com són: la Rehabilitació de la Casa de la Torrassa per a equipament infantil i de lleure i l'Adequació del local del carrer Llobregat per a Ludoteca.

Els indicadors sobre població per grups d'edat que reflexa el quadre de la pàgina 43 d'aquest informe, posen de manifest que en el període 2004-2009, s'ha produït un increment de la població infantil i juvenil en aquest territori.

Aquest factor, conjuntament amb la no execució dels projectes esmentats ha fet que una de les intervencions més necessàries per poder seguir cohesionant aquests barris sigui la creació d'espais on aquesta franja de població pugui desenvolupar les activitats socio-educatives adients per ocupar el seu temps lliure. La participació del joves en activitats del districte ha de anar precedida d'una ampliació de la oferta actual d'accions encaminades a omplir les estones d'oci d'aquest col·lectiu, fent-los partícips d'aquesta manera de la reforma del territori.

És per aquest motiu que com a proposta de continuïtat presenten actuacions encaminades a solucionar aquestes mancances.

Les actuacions que volem presentar a la convocatòria del contracte de barris són les següents:

- Rehabilitació de l'antic Cinema Romero per convertir-lo en un equipament de lleure infantil i per a joves.

L'antic Cinema Romero és un edifici ubicat al carrer Dr. Martí Julià Nº 91 cantonada amb el carrer Montseny. L'emplaçament per tant es troba a la cruïlla dels dos barris del Districte II (Collblanc i la Torrassa)

El projecte contempla una superfície construïda de 1.350 m² aproximadament, dividits en diverses plantes: planta baixa: 282 m², planta primera: 533 m², planta segona: 533 m² i amb una superfície coberta de 288 m².

Està previst dissenyar l'espai en diverses sales adequades a les diferents activitats que s'hi realitzin: sales de tallers, sales de jocs, sales polivalents, sala per a serveis familiars,

bar, despatxos, esplai, sala polivalent amb escenari per una capacitat de 153 persones...etc)

Per aquest projecte s'estima un cost de 3.900.000€ pel que fa a la seva rehabilitació i dotació d'elements interiors.

- Posada en funcionament de les activitats de Torre Barrina.

La Torre Barrina és un dels nous equipaments que gràcies a la Llei de Barris s'ha pogut construir en el Districte II.

Les activitats que estan previstes que es duguin a terme en aquest nou equipament estan orientades a potenciar la formació, la creativitat i l'experimentació dels i les joves en l'àmbit de noves tecnologies i la societat del coneixement per tant en la posada en funcionament d'aquest equipament volem assolir una sèrie d'objectius :

- Potenciar la formació, l'experimentació, la creació i la difusió dins l'àmbit de les noves tecnologies, oferint eines i recursos per possibilitar tant els processos creatius com els de formació.
- Divulgar l'ús de les noves tecnologies entre els i les joves.
- Potenciar una oferta formativa en l'àmbit de les noves tecnologies constant i de qualitat, tant tutoritzada com d'auto-aprenentatge.
- Dinamitzar l'espai com a plataforma – laboratori d'idees, de projectes, de generació de nous públics i d'ajuda a la creació.
- Millorar la quantitat i la qualitat de l'oferta cultural del Districte despertant l'interès dels i les joves com agents culturals actius.
- Afavorir la cohesió social a través de valors educatius, participatius i expressius

Per aquest projecte, tot i que el cost de funcionament es força més elevat, es planteja demanar una subvenció de fins al màxim que estableix la convocatòria, es a dir, fins a 100.000€.

Aquest informe ha estat elaborat per l'equip de l'Oficina Tècnica de Plans d'Acció Territorial i se signa pel seu responsable actual a la Ciutat de l'Hospitalet el dia 17 de març de 2010



Manuel Pérez

Director de Serveis

Oficina Tècnica de Plans d'Acció Territorial

